

Relatório final

Organização: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO-AMR

Projeto: **Projeto de Recuperação e Ajuste do Telhado da AMR -“Cuidar da Organização uma Forma de Preservar os Atendimentos Futuros”.**

Início do projeto: **01/07/2013**

Data de conclusão: **30/12/2014**

Objetivos previstos e alcançados:

Recuperar e readequar o telhado existente da AMR, visando à conservação do patrimônio institucional, continuidade da prestação de serviços de reabilitação à criança portadora de deficiência física e seus familiares.

Atividades previstas e realizadas:

ATIVIDADES PREVISTAS	ATIVIDADES REALIZADAS
<p><u>Serviços de Mão-de-Obra</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Compra telhas novas.• Remoção de todas as telhas galvanizadas;• Instalação de novas telhas de fibrocimento de 8 mm de espessura sobre o engradamento existente;• Troca das calhas galvanizadas;• Reforma do engradamento de madeira existente e/ou troca de todo o madeiramento dependendo do estado em que se encontrar após a remoção das telhas.• Mão de obra de bombeiro para remoção e reinstalação de tubos hidráulicos aparentes existentes sobre o telhado;• Mão de obra de eletricitista para remoção e reinstalação nas instalações elétricas aparentes sobre o telhado;• Movimentação vertical e horizontal de todos os materiais necessários a execução dos serviços;• Fornecimento de ferramentaria em geral necessária para os serviços propostos;	<p><u>Serviços de Mão-de-Obra</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Remoção de todas as telhas galvanizadas;• Instalação de novas telhas de fibrocimento de 8 mm de espessura sobre o engradamento existente;• Troca das calhas galvanizadas;• Reforma do engradamento de madeira existente e/ou troca de todo o madeiramento das telhas.• Mão de obra de bombeiro para remoção e reinstalação de tubos hidráulicos aparentes existentes sobre o telhado;• Mão de obra de eletricitista para remoção e reinstalação nas instalações elétricas aparentes sobre o telhado;• Movimentação vertical e horizontal de todos os materiais necessários a execução dos serviços;• Fornecimento de ferramentaria em geral necessária para os serviços propostos;

<p>Serviços do Gerenciamento Técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento técnico/qualidade diário em campo dos trabalhos e coordenação da equipe no canteiro; • Levantamento e quantificação de todos os materiais necessários para posterior compra pela AMR; • Coletas de preços e negociações de todos os itens que foram levantados e quantificados (caso necessário); • Controle financeiro dos gastos da obra em programa específico (caso necessário); 	<p>Serviços do Gerenciamento Técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento técnico/qualidade diário em campo dos trabalhos e coordenação da equipe no canteiro; • Controle financeiro dos gastos da obra em programa específico.
---	--

Mudanças no projeto inicial:

Houve apenas um pequeno atraso devido as fortes chuvas.

Se houve algum objetivo, resultado ou atividade não alcançado, justifique:

Todos objetivos foram alcançados e atividades previstas realizadas.

Principais desafios e aprendizagens:

Embora o projeto tenha atrasado, foi possível aproveitar a obra para revisão e organização dos cabos de energia e tubos de água que passavam por baixo do telhado, com melhoria na distribuição dos mesmos.

Impacto e possibilidade de ser replicado:

Com a reforma a água não fica parada no telhado, evitando a procriação do mosquito de dengue assim como outras enfermidades, melhorando o saneamento básico.